

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	とみおか公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市富丘4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・電気設備工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 1式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式 ・仮設工 1式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月28日	契 約 金 額	21,230,000円
工 期（着工）	令和 6年10月28日	工 期（完成）	令和 7年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番地8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月27日	変 更 金 額	1,078,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,308,000円
変 更 内 容	1) アスベスト調査箇所の追加による増 2) 電気引き込み線の布設替えによる増 3) 排水桝の追加及び排水ルートの変更による増 4) 接地棒の追加による増 5) 凍土の置き換えによる増 6) 除雪工及び建設副産物処理等の数量確定による増		
変 更 理 由	1) 現地調査の結果、換気口の内壁に使用されている材料にアスベスト含有の疑いがあることから、当該内壁についてもアスベスト調査することとして設計を変更する。 2) 現在2つの電気契約を結んでいるが、電力供給事業者との協議の際、1つの需要場所につき1契約が原則という指摘があったことから、電気契約を1つに統合するよう電気の引き込み線を布設替えることとして設計を変更する。 3) トイレの更新に係る排水設備協議の際、排水桝への合流を45度から90度へ変更することという指摘があった。また、流用予定であったコンクリート桝のインバートに段差がなく、トイレの排水が水飲み場へ逆流する可能性があることから、排水桝を追加し排水ルートを変更する。 4) 接地棒1本の打ち込みでは、接地抵抗が基準値(100Ω以下)を満たさなかったことから、接地棒の打ち込み数を追加することとして設計を変更する。 5) 地表から20cmの土砂が凍結しており、埋め戻し土として流用ができないことから、凍土を搬出し、不足する埋め戻し土を土取場から搬入することとして設計を変更する。 6) 概数としていた除雪工及び建設副産物処理等の数量が確定したことから、設計を変更する。		

※金額はすべて「税込み」です。