

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（信濃地区）		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-16東7号道路 道路改良工事 L=205.73m、W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月26日	契 約 金 額	44,440,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 9月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契約相手方の住所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月12日	変 更 金 額	2,343,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 2月28日	変更後の契約金額	46,783,000円
変 更 内 容	1. 汚水桝・マンホール調整の増 2. 雨水桝横断移設に係る取付管及び作業土工の追加 3. 施設帯幅員の変更 4. 終点部舗装打換え面積の変更 5. 民地摺付けの変更 6. 公園出入口に係る摺付けの追加 7. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定 8. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、汚水桝及びマンホール調整箇所の増（契約書18条） 2. 現地及び設計図書精査の結果、取付管の増及び取付管施工に係る作業土工を増（契約書18、19条） 3. 現地精査の結果、施設帯幅員及び施設帯整備に係る各数量を変更し、設計図書精査の結果、施設帯に係る下層路盤数量を変更（契約書18、19条） 4. 現地精査の結果、終点部における適切な路面排水の確保のため、舗装打換え面積を増（契約書18条） 5. 現地精査の結果、民有地摺付けに係る各数量を変更（契約書18条） 6. 現地精査及び公園管理者との協議の結果、購入土による敷均しの追加及び車止めポストの高さ調整を追加（契約書18、19条） 7. 産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定。 8. 週休2日（4週8休）が達成。		

※金額はすべて「税込み」です。