

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | (6) 4工区清水町5丁目下水道工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 清水町5丁目 幸町5丁目 | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | 【工事延長】・汚水管PRPφ200L=11.00m (1232 10.00m) (1233 1.00m) ・汚水管VPφ200L=14.50m (1233 14.50m) 【管渠工（開削）】・汚水管PRPφ200L'=9.68m (1232 9.12m) (1233 0.56m) 【管渠工（推進）】・汚水管VPφ200L'=13.62m (1233 13.62m) 【マンホール工】・1号マンホール（汚水） 2箇所 【立坑工】・鋼製ケーシング式土留工 1箇所 【その他】・土工一式・基礎工（砕石基礎）一式・基礎 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 6年 7月23日 | 契 約 金 額 | 16,390,000円 |
| 工 期 （ 着 工 ） | 令和 6年 7月23日 | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 6年11月11日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社浜組土木 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 真々地1丁目1 1番地3号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 6年11月 6日 | 変 更 金 額 | 1,166,000円 |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | 令和 6年11月11日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 17,556,000円 |
| 変 更 内 容 | (1) 発進立坑深さの増 (2) 舗装復旧範囲の増 (3) 概数の確定に伴う変更 (4) 週休2日の実施 | | |
| 変 更 理 由 | (1) 試掘により既存埋設管（NTT）が事前情報より深く埋設されていることが判明したため、当該既存埋設管管理者との協議（指示）により、推進深さを深くすることとし、これに伴い立坑工・マンホール工の深さを変更する。(2) 既存埋設管管理者からの指示による試掘箇所の追加に伴い、道路復旧範囲を増とする。(3) 概数の確定により下記細別について変更する。・アスファルト殻の処分・舗装切断汚泥の処分・コンクリート殻（鉄筋・無筋）の処分・金属くず（スクラップ）=現場発生品運搬・ステップ移設回数・区画線・試掘箇所 (4) 受注者より週休2日実施の希望があり、達成状況の確認と | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 （ 完 成 ） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。