

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 支笏湖畔汚水中継ポンプ場電気設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市支笏湖温泉番外地		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	支笏湖畔汚水中継ポンプ場 電気設備工事 一式 (受変電設備) 柱上気中開閉器 1 台 引込受電盤 1 面 変圧器盤 1 面 低圧分岐盤 1 面 機能増設 1 式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日	契 約 金 額	80,080,000円
工 期 (着 工)	令和 6 年 6 月 3 日	工 期 (完 成)	令和 7 年 3 月 14 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道富士電機株式会社		
契約相手方の住所	北海道 札幌市中央区 大通東 7 丁目 1 2 番 9		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 31 日	変 更 金 額	
変更後工期 (完成)	令和 7 年 9 月 30 日	変更後の契約金額	80,080,000円
変 更 内 容	納入機器 4 点について、部材の供給不足により納品が当初予定から最大 6 か月遅延すること。		
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 26 日	変 更 金 額	1,892,000円
変更後工期 (完成)	令和 7 年 9 月 30 日	変更後の契約金額	81,972,000円
変 更 内 容	1 流入ゲート盤の追加 2 新設キュービクル用ピットの変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	【流入ゲート動力盤の追加】流入ゲートの電源について、交流で送る計画としていたところ既設コントロールセンタから直流で送られていることが判明した。新設コントロールセンタでは直流に対応不能であることから、新たに動力盤を設けることで対応する。【新設キュービクル用ピットの変更】新設キュービクル用のピットを既設コントロールセンタ撤去後に新たに構築する計画としていたところ、コントロールセンタを撤去すると十分なピットが存在していたことから構築を取りやめ、架台設置に必要な増しコンを実施するように変更する。【概数の確定】・当初設計において概数としていた産業廃棄物及びアスベストの含有が確認された廃棄物の処分の処分量及び運搬費について、マニフェスト数量に基づき確定する。		

※金額はすべて「税込み」です。