

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 1 工区栄町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1丁目、錦町4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 ・汚水管 PRP φ 200 L = 221.94m (1149-3-3 79.06m) (1149-3-2 85.00m) (1149-3-1 11.77m) (1149-2 46.11m) 【管渠工】 ・汚水管 PRP φ 200 L' = 218.86m (1149-3-3 78.62m) (1149-3-2 84.12m) (1149-3-1 10.89m) (1149-2 45.23m) 【マンホール工】 ・1号マンホール 3箇所(汚水 3箇所) 【取付管及びます工】 ・VU φ 150 (汚水) L' =121.88m (31 箇所) 【既設管撤去工】 ・汚水管 HP φ		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月19日	契 約 金 額	51,040,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 6年 6月19日	工 期 ( 完 成 )	令和 7年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月 6日	変 更 金 額	2,486,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和 7年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	53,526,000円
変 更 内 容	(1) 取付管およびます工、既設構造物撤去工の数量変更による増 (2) 組立マンホール工の数量変更による減 (3) ます設置工の数量変更による減 (4) 週休二日制の実施に伴う増 (5) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 現地調査の結果、既設取付管が本管接続していなかったこと、及び、既設取付管の管種が当初設計と異なりコンクリート管であったことから、数量の変更を要する。(2) 当該路線は除雪グレーダー路線であることを確認したため、マンホール内断熱蓋の設置は不要とし、数量の変更を要する。(3) 当初設計にて既設汚水樹の撤去・再使用としていたが、下部樹の破損を確認し塩ビ樹の支給材にて対応することとしたため、当該汚水樹の鉄蓋交換を不要とし、数量に変更を要する。(4) 週休2日制の実施に伴い、達成状況について実績書を確認したことから、経費率を補正する。(5) 概数の確定により		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。