

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 2工区栄町1丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1丁目、北栄1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・雨水管 PRPφ300 L = 50.91m (3200-2-1 47.53m) (3200-2-2 3.38m) ・汚水管 PRPφ200 L = 108.66m (1167-2-1 65.19m) (1167-2-2 43.47m) 【管渠工】・雨水管 PRPφ300 L' = 49.23m (3200-2-1 46.69m) (3200-2-2 2.54m) ・汚水管 PRPφ200 L' = 106.90m (1167-2-1 64.31m) (1167-2-2 42.59m) 【マンホール工】・1号マンホール(雨水) 1基 ・1号マンホール(汚水) 2基【取付管及びま		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月 6日	契 約 金 額	38,940,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 9月 6日	工 期 (完 成)	令和 7年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地27		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月29日	変 更 金 額	924,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,864,000円
変 更 内 容	(1) 取付管管種の変更に伴う増 (2) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 取付管管種の変更に伴う増 現地調査の結果、既設取付管の管種が当初設計と異なりコンクリート管であったことから、数量の変更を要する。(2) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。 ・濁水処分費・殻運搬、処分(アスファルト) ・既設管撤去、運搬処分・コンクリート塊運搬処理・区画線工・試験掘費		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。