

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 青葉丘地区外マンホール改築工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉丘、柏台		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【マンホール改築工】・2号マンホール 4箇所 (No. 2、No. 22、No. 23、No. 4) 【立坑土工】・ライナープレート (No. 2、No. 23、No. 4) 3箇所・アルミ矢板 (No. 22) 1箇所 【薬液注入工】・水ガラス系薬液 (No. 2) 1箇所 【路面覆工】・鋼製覆工板 (16㎡/箇所) 4箇所 【その他】・土工、路面復旧工 一式・既設構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月18日	契 約 金 額	57,530,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 9月18日	工 期 (完 成)	令和 7年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月15日	変 更 金 額	1,881,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 7年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	59,411,000円
変 更 内 容	(1) 準備工における試験掘費の追加(増) (2) マンホール更生工におけるインバート工の追加、及び人孔更生部材寸法の変更(増) (3) 立坑水替工の追加(増) (4) 舗装復旧工事の数量変更(減) (5) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 薬液注入工の施工に伴い、既設水道管位置の詳細を確認するため、試験掘を要する。(2) 事前調査の結果、既設人孔の構造寸法が当初設計と異なることから、インバート工の追加、及び人孔更生部材寸法の変更を要する。(3) 立坑掘削において、地下水が湧水しており、施工条件が当初設計と異なることから、水替工の追加を要する。(4) 舗装復旧工事の年内施工が間に合わない一部区間(No.2人孔)について、冬季施工による舗装の品質確保等が懸念されることから、本区間は仮舗装とすることについて変更を要する。(5) 概数の確定により下記細別について変更する。・マンホール更生材料・殻		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。