

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 浄化センター電気設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市浄化センター 電機設備更新工事 一式 (1) 汚水ポンプ設備コントロールセンタ 1式 (2) 汚水ポンプ設備補助継電器盤 1式 (3) 汚水ポンプ現場操作盤 1面 (4) 2系NO.3最初沈殿池汚泥掻寄機現場操作盤 1面 (5) 2系NO.5,6最初沈殿池スカムコレクタ現場操作盤 1面 (6) 受変電設備コントローラ盤機能増設 1式 (7) サーバー盤(1)(2)機能増設 1式 (8) LCD 監視制御装置機能増設 1		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月11日	契 約 金 額	78,100,000円
工 期 (着 工)	令和 6年10月11日	工 期 (完 成)	令和 8年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東芝プラントシステム株式会社 北海道支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月 2日	変 更 金 額	3,740,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 8年 3月 19日	変 更 後 の 契 約 金 額	81,840,000円
変 更 内 容	1. 電流計 (AM) 及び変流器 (CT) の交換に伴う機器費の増 2. MC、THR、押釦の交換に伴う機器費の増 3. 産業廃棄物処分量の概数確定に伴う準備費の減		
変 更 理 由	1. 電流計 (AM) 及び変流器 (CT) の交換に伴う機器費の増 (増額114,000円) 対象機械設備 (掻寄機) の電気容量変更により定格電流が変更となり、電流計及び変流器の交換が必要となったことから、これに係る機器費を増とする。2. MC、THR、押釦の交換に伴う機器費の増 (増額3,648,000円) 対象機械設備 (スカムコレクタ) 更新工事の発注仕様と本工事の発注仕様で不整合があり、負荷容量変更に伴う定格電流の変更が生じることが判明した。これに伴い、MC、THR、押ボタンの交換が必要となることから、これに係る機器費を増とする。3. 産業廃棄物処分量の概数確定に伴う準備費の減 (減額22,000円) 概数としていた産業廃棄物処分量の確定に伴い、準備費を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。