

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉中学校受変電設備等更新工事		
工 事 場 所	千歳市豊里4丁目1番		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・キュービクル式高圧受電設備及び同基礎 ・高圧及び低圧幹線ケーブル ・低圧電灯分電盤 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 6月 3日	契 約 金 額	62,040,000円
工 期（着工）	令和 7年 6月 3日	工 期（完成）	令和 8年 2月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月27日	変 更 金 額	407,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	62,447,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1 既存樹木2本の伐採を追加 2 交通誘導員A・Bをそれぞれ5人工追加 3 天井点検口、アスベスト分析及び清掃員（アスベスト）の概数確定 4 動力盤1P-1から既存消火ポンプに至る配線の更新を行う。 5 発生材処分に係る概数の確定及び項目の追加 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1 キュービクル基礎の設置に伴い、既存樹木2本が支障となるため。 2 コンクリート打設及び搬入・搬出作業に際し、道路上に作業車を設置する必要があり、警備が必要のため。 3 概数確定による。 4 消防との協議において、既存破線が耐火ではないことから、対応を求められたため。 5 発生材処分が完了したことに伴う、概数の確定及び項目の追加 		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。