

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	勇舞すこやか公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市 桜木3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物撤去工 1式 ・ 給水設備工 1式 ・ 園路広場整備工 1式 ・ 遊戯施設整備工 1式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年11月11日	契 約 金 額	65,593,000円
工 期（着工）	令和 7年11月11日	工 期（完成）	令和 8年 3月23日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月19日	変 更 金 額	9,383,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 3月23日	変 更 後 の 契 約 金 額	74,976,000円
変 更 内 容	1. 設計図書との不整合部分の数量変更 2. 敷鉄板の追加 3. 防寒養生の追加 4. 除雪工の追加 5. 廃棄物処分量等の概数確定による増		
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、設計図書との不整合および誤謬があったため、数量を変更することとした。 2. 現地調査の結果、平板ブロック等に損傷を与えないように養生する必要があったため、敷鉄板を追加することとした。 3. 現地調査の結果、外気温が5℃以下であり、コンクリートを養生するため、防寒養生を追加することとした。 4. 除雪が必要と判断したため、除雪工を追加することとした。 5. 概数としていた廃棄物等の処分量等について数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。