

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	29号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ、北信濃、根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	街917 09街路29号通道路改良工事 L=200.04m W=20.00m 道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 舗装工 一式、縁石工 一式、標識工 一式、区画線工 一式 道路植栽工 一式、道路附属施設工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月18日	契 約 金 額	105,875,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月18日	工 期（完成）	令和 8年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一・三井建機特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月 9日	変 更 金 額	-20,889,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	84,986,000円
変 更 内 容	1. 概数の確定 2. L型歩道部の施工減 3. 設計図書と現場の状態との不一致等による変更 4. 設計図書間の不一致等による変更		
変 更 理 由	1. 概数の確定により変更する。 2. 保安林解除の遅れにより、保安林解除部の伐採工事を年度内に完成できなくなったことから、L型歩道部の施工を減とする。（契約書第19条） 3. 現地掘削の結果、青空公園案内看板の基礎形状を確認できたため、床掘りおよび埋戻しの数量を変更する。（契約書第18条） 4. 設計図書間の不一致により、No.3マンホール設置箇所の舗装種別をC種から新設に舗装復旧平面図(6/17)及び設計数量、数量算出書を変更。（契約書第18条） 設計図書間の不一致により、既設縦断管接続柵の铸铁蓋を新設縦断管接続柵に再利用できるため、設計数量及び数量算出書を変更。（契約書第18条） 冬期期間に係る費用（除雪工及び準備費（路面ヒーター））を増工する。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。