

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	避難用待避所設置工事		
工 事 場 所	千歳市みどり台北、北斗、柏陽、あずさ		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	街950 09街路28号通、街913 09街路33号大通、7835 09 32S35、街917 09街路29号 通避難用待避所設置 N=4 基		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月 9日	契 約 金 額	57,585,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月 9日	工 期（完成）	令和 8年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月 3日	変 更 金 額	1,507,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	59,092,000円
変 更 内 容	1. みどり台北2丁目マウントアップ形式での施工による増減 2. みどり台北2丁目、北部隊前、柏陽3丁目歩車道における凍上抑制層、下層路盤の増減 3. あずさ2丁目バスシェルター設置箇所の変更による増減 4. 概数の確定		
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、マウントアップ形式での施工が可能であったため、構造物撤去工、舗装工、縁石工（補助対象）を増、道路土工、構造物撤去工、舗装工（単独費）を減とする。（契約書第18条） 2. 現地調査の結果、みどり台北2丁目、北部隊前、柏陽3丁目において、路盤厚が設計図と不整合だったことが確認されたため、変更する。（契約書第18条） 3. あずさ2丁目において、地先住民からバスシェルター設置箇所の変更について要望があったことから、設置箇所を変更する。上記の変更に伴い、当初設置箇所の復旧作業（構造物撤去工、アスファルト舗装工）を増とする。（契約書第19条） 4. 当初概数としていた数量の全部を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。