

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（新富地区）		
工 事 場 所	千歳市新富1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	①延長L=215.83m、車道W=6.50m ②延長L=253.77m、車道W=7.00m 舗装打換え工 一式、区画線工 一式、縁石工 一式、排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月 2日	契 約 金 額	43,670,000円
工 期（着工）	令和 7年 9月 2日	工 期（完成）	令和 8年 1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月22日	変 更 金 額	1,287,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 1月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	44,957,000円
変 更 内 容	1. 施工範囲の確定（構造物撤去工、舗装工、区画線工） 2. 縁石工に係る各数量の確定（作業土工、歩車道境界ブロック、舗装復旧工） 3. 排水構造物工に係る各数量の確定（雨水柵調整、マンホール調整） 4. 縁石種類の変更（南04号道路） 5. 歩道改良面積の変更（東31号道路） 6. 民地摺付けの追加（東31号道路） 7. 縁石設置に係る基礎材料の変更（東31号道路） 8. 産業廃棄物運搬、処分数量の確定		
変 更 理 由	1. 起工測量結果に基づく施工範囲の確定に伴い、各数量を確定する。（契約書第18条） 2. 現地調査結果に基づき、縁石工に係る各数量を確定する。（契約書第18条） 3. 現地調査結果及び水道局協議の結果に基づき、各数量を確定する。（契約書第18条） 4. 現地精査の結果、既設縁石が設計時の想定と異なっていたため。（契約書第18条） 5. 現地精査の結果、歩道幅員が設計時の想定と異なっていたため。（契約書第18条） 6. 現地精査の結果、歩道改良部において、高さの変更により、民地摺付けが必要となったため。（契約書第18条） 7. 周辺住民及び沿道地権者（商業施設）との協議の結果、縁石設置に係る作業時間短縮のため、縁石設置に係る基礎材料をコンクリート二次製品（プレキャスト基礎ベース板）に変更する。（契約書第18条） 8. 産業廃棄物の運搬、処分数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。