

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 3工区美々下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 L=121.58m・汚水管φ700（路線番号78） L=60.79m・汚水管φ700（路線番号79） L=60.79m【管きよ内面被覆工（製管工法）】 L=119.18m・汚水管φ700（路線番号78） L=59.59m（自立管）・汚水管φ700（路線番号79） L=59.59m（自立管）【その他】・換気工一式・水替工、仮設配管一式・土工、路面復旧工一式・管きよ洗浄清掃工一式・マンホール防食蓋交換 3箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年12月22日	契 約 金 額	74,800,000円
工 期（着工）	令和 7年12月22日	工 期（完成）	令和 8年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月23日	変 更 金 額	979,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 8年 3月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	75,779,000円
変 更 内 容	(1) 2号人孔スラブ材料の減 (2) 概数の確定に伴う変更		
変 更 理 由	(1) 2号人孔スラブ材料の減 水替えにあたり既設人孔のスラブを一時的に撤去する必要があったが、既設スラブが再設置可能な状態で取り外せたことから、撤去したものを再利用することとし、当初計上していた材料費及び鉄筋コンクリートの運搬処分を減とする。(令和8年3月12日付協議簿)(契約書第18条) (2) 概数の確定に伴う変更 概数の確定により下記細別について変更する。・アス殻、無機汚泥、有機汚泥の運搬処分量・管更生間詰材注入工実施数量(令和8年3月18日付協議簿)		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。