

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 日の出外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出1丁目、青葉3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP(補助)、口径：φ300、延長：163.61m 管種：HPP(単費)、口径：φ50、延長：82.59m、管種：PP、口径：φ50、箇所数：13箇所 【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ300、基数：1基 材質：ソトシル弁、口径：φ50、基数：2基【産業廃棄物】アスファルト殻：41.2t【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：52㎡ 密粒度(再生)または細粒度アスコン(再生) 歩道 t=2cm：159.77		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月19日	契 約 金 額	37,235,000円
工 期 ( 着 工 )	令和7年5月19日	工 期 ( 完 成 )	令和7年9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月18日	変 更 金 額	1,914,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )	令和7年9月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,149,000円
変 更 内 容	1 配水管布設経路の変更 2 舗装工の変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 配水管布設経路の変更 現地調査の結果、既設管の位置が設計図書とかい離していることが判明したことから、布設管の経路を変更する。(契約書第18条) 2 舗装工の変更 現地調査の結果、当初設計と現地において、想定していた舗装構成に相違があったことから、舗装構成を変更する。また、既設舗装の亀裂により、舗装復旧に支障が生じることが判明したことから、支障のない範囲まで舗装復旧を拡大する。(契約書第18条) 3 概数の確定 概数としていた産業廃棄物処分量、舗装工等を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。