

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(7) 浄化センター貯留槽新設工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	構造形の分類：土木 <本体築造工> ・本体作業土工 一式 ・本体仮設工 一式 ・本体築造工 一式 ・場内管路工 一式 ・構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年6月3日	契 約 金 額	422,400,000円
工 期 (着 工)	令和7年6月3日	工 期 (完 成)	令和9年1月8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	丹波・ヒロトミ特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月23日	変 更 金 額	18,821,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和9年1月8日	変 更 後 の 契 約 金 額	441,221,000円
変 更 内 容	1. 概数の確定に伴う増2. 基礎材の数量追加に伴う増3. 温度応力解析の対象範囲の抽出及び経費の計上の変更に伴う増4. 未固結採取の追加に伴う増5. 温度応力解析による補強鉄筋の追加に伴う増6. 試掘、産業廃棄物の概数確定に伴う増7. 試掘調査結果による配管材料の追加に伴う増8. 現地調査の結果、歩車道境界ブロック撤去・再設置の追加に伴う増9. 接続ルート of 追加に伴う増10. 矢板工の積算の精査に伴う減		
変 更 理 由	1. 概数の確定に伴う増 樹木伐採に係る概数の確定に伴う準備費の増2. 基礎材の数量追加に伴う増 基礎材にて、当初設計で不足している材料について追加を要する。3. 温度応力解析の対象範囲の抽出及び経費の計上の変更に伴う増 温度応力解析の対象範囲の抽出方法及び経費の計上方法の変更を要する。4. 未固結採取の追加に伴う増 既製杭工に係る杭周固定液の未固結採取の変更を要する。5. 温度応力解析による補強鉄筋の追加に伴う増 温度応力解析の結果、初期ひび割れを防止するため補強鉄筋の追加を要する。6. 試掘、産業廃棄物の概数確定に伴う増 試掘・産業廃棄物の処分により概数を確定したため変更を要する。7. 試掘調査結果による配管材料の追加に伴う増8. 現地調査の結果、歩車道境界ブロック撤去・再設置の追加に伴う増9. 接続ルート of 追加に伴う増10. 矢板工の積算の精査に伴う減		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。