

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	（7）市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 緑町、北陽、泉沢、青葉丘、富丘、桜木、青葉、平和、高台、梅ヶ丘、東雲町、		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	消火栓 単口26基、双口2基産業廃棄物 アスファルト殻 5.3 t 舗装仮復旧工 車道 t = 3 c m 2 m ³ 密粒度（再生）又は細粒度アスコン（再生）、歩道 t = 2 c m 27 m ² 細粒度アスコン（再生）舗装復旧工 車道 t = 3 c m 4 m ² 細粒度アスコン（再生）、車道 t = 5 c m 2 m ³ アスファルト安定処理（再生）、歩道 t = 3 c m 51 m ² 細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 7年 9月11日	契 約 金 額	30,140,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 7年 9月11日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年12月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年12月17日	変 更 金 額	4,455,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年12月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	34,595,000円
変 更 内 容	①単口消火栓から双口消火栓の更新に必要な資材費及び労務費の増（3,610,000円増）②土工及び管材の確定（846,000円の増）③概数の確定（1,000円の減）		
変 更 理 由	①単口消火栓から双口消火栓の更新に必要な資材費及び労務費の増（3,610,000円増）消火栓2基（日の出6号、第4工業団地1号）について、単口消火栓（φ75）から双口消火栓（φ100）に更新するが、必要な資材費及び労務費について、当初設計に計上されていないことから追加する。②土工及び管材の確定（846,000円の増）更新消火栓全28基において、土工及び管材に係る数量は便宜的に車道部、歩道部、未舗装の3つに区分しており、現地と相違のあった22基について変更する。③概数の確定（1,000円の減）概数としていた産業廃棄物処分量、舗装工を確定する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。