

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	(7) 2工区柏台下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 柏台		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 ・汚水管φ800(路線番号36) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号37) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号38) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号39) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号40) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号44) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号45) L=98.12m ・汚水管φ800(路線番号46) L=98.12m ΣL=784.96m 【管きよ内面被覆工(製管工法)】 ・汚水管φ800(路線番号36) L=97.40m(複合管) ・汚水管φ800(路線番号37) L=97.40m(複合管) ・汚水管φ800(路線番号38) L=97.40m(複合管) ・汚水管φ800(路線番号39) L=97.40m(複合管) ・汚水管φ800		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年7月1日	契 約 金 額	234,960,000円
工 期 (着 工)	令和7年7月1日	工 期 (完 成)	令和8年2月10日
契約相手方の商号又は名称	中山建設・三井建機特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容 (第 1 回 目)			
契約変更年月日	令和8年1月28日	変 更 金 額	13,640,000円
変更後工期(完成)	令和8年2月10日	変更後の契約金額	248,600,000円
変 更 内 容	(1) 付帯工(舗装復旧工、舗装仮復旧工)、交通管理工の変更増減(2) 水替工の変更増(3) マンホール工の変更増(4) 準備費(伐採木の運搬・処分(概数))の変更増(5) 工期の延伸		
変 更 理 由	(1) 付帯工(舗装復旧工、舗装仮復旧工)、交通管理工の変更増減 ・設計図書の照査の結果、本工事において、既設路盤材(再生骨材0-40)が発生するが無筋Coの運搬及び処分工が計上されていないことが判明したため、変更する。(変更増) ・設計図書の照査の結果、本工事において、マンホールの铸铁蓋を防食铸铁蓋に交換するが、舗装撤去及び舗装復旧、舗装仮復旧の数量に乖離が確認されたため、数量を精査し、変更する。 ・現地調査の結果09-22S02道路において、仮設配管車道横断部の舗装復旧を計上していたが受注者から施工都合による変更の協議があり、う回路を設置することで、交通規制内に仮設配管(丘配管)を設置できるようになり、舗装復旧が不要となったことから、変更する。(2) 水替工の変更増(3) マンホール工の変更増(4) 準備費(伐採木の運搬・処分(概数))の変更増(5) 工期の延伸		
契約変更の内容 (第 2 回 目)			
契約変更年月日	令和8年3月17日	変 更 金 額	7,568,000円
変更後工期(完成)	令和8年2月10日	変更後の契約金額	256,168,000円
変 更 内 容	(1) 概数の確定に伴う変更(2) 週休2日の実施に伴う確定		
変 更 理 由	(1) 概数の確定に伴う変更 ・概数の確定により下記細別について変更する。 ・裏込め注入材、管内清掃工、汚泥処分工、殻運搬(As殻、Co殻(無筋))、殻処分(As殻、Co殻(無筋))、濁水運搬処分、汚泥運搬処分(令和8年3月16日付 工事施工協議簿) ・溶融式区画線、ペイント式区画線(令和8年3月16日付 工事施工協議簿) ・伐開物運搬費、伐開物処分費(令和8年3月16日付 工事施工協議簿) (2) 週休2日の実施に伴う確定 ・現場の閉所状況が妥当と判断できることを確認したため、確定する。(令和8年3月16日付 工事施工協議簿)		

※金額はすべて「税込み」です。