

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	6工区駅大通下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 千代田町2、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】中大口径推進工法HPφ1100 L=36.00m、HPφ1100 L=44.73m【管きょ工】推進管（1種502P）φ1100 L'=35.27m、HPφ1100 L'=43.95m【マンホール工】組立3号マンホール 2箇所【その他】立坑工（鋼矢板Ⅲ型）一式、薬液注入工法一式、土工一式、仮設工一式、基礎工（砕石基礎）一式、取付管工一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月29日	契 約 金 額	83,916,000円
工 期（着工）	令和元年 5月29日	工 期（完成）	令和 2年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月30日	変 更 金 額	1,554,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	85,470,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 2年 1月20日	変 更 金 額	22,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 2年 1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	85,492,000円
変 更 内 容	推進工法の変更、到達立坑の形状及び覆工板面積の減、立坑鋼矢板圧入工法の変更に伴う増、雨水管敷設延長の減、薬液注入工法の増、舗装復旧及び道路付属施設復旧の増、諸経費動向調査に伴う、共通仮設費に係る技術管理費の増、概数の確定		
変 更 理 由	【推進工法の変更】受注者との協議により、土圧式推進工法から泥水式推進工法に変更する。【到達立坑の形状及び覆工板面積の減】試掘の結果、到達立坑鋼矢板圧入に支障となる電力ケーブルが確認されたため、立坑形状の変更及び覆工板敷設面積の減を行う。【立坑鋼矢板圧入工法の変更に伴う増】鋼矢板圧入における試験施工の結果、到達・発進立坑ともに圧入工法単体では圧入不可であったことから、ウォータージェット併用圧入工法に変更する。【雨水管敷設延長の減】試掘の結果、既設水道管が雨水管敷設箇所の掘削内に露出することが判明したため、雨水管敷設延長を減ずる。【薬液注入工法の増】到達坑口で出水が確認され、止水の必要があることから、薬液注入工法を追加する。【舗装復旧及び道路付属施設復旧の増】国道337号交差点部にて、水道及びガス管の移設箇所が確定したことから、当該箇所の舗装本復旧、点字ブロック・縁石一時撤去・復旧の増を行う		

※金額はすべて「税込み」です。