

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により、令和7年度定期監査（工事監査）を実施したので、その結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和8年8月7日

千歳市監査委員 磯 部 進 一

千歳市監査委員 山 崎 昌 則

令和7年度定期監査（第3回工事監査）報告書

1 監査の概要

(1) 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による工事監査（定期監査）

(2) 監査対象

令和7年4月から令和8年3月までに契約した工事及び委託業務並びに令和6年度に契約し令和7年度に完成した工事のうち、契約金額、工種等を基に抽出した別紙記載の事務の執行が関係法令、条例、規則等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて、関係書類の確認、照合等を行うとともに関係職員から説明を聴取するなど、千歳市監査基準に準拠して実施した。

(3) 実施内容

ア 工事は、契約済131件のうち44件

イ 委託業務は、契約済47件のうち18件

(4) 監査の着眼点

ア 工事

(ア) 法令等に適合した設計となっているか。

(イ) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は行われているか。

(ウ) 設計基準、設計資料、積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(エ) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。

(オ) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。

(カ) 工期の設定は適切に行われているか。

(キ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(ク) 随意契約による場合は原則として2名以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。

(ケ) 設計図書どおり施工されているか。

(コ) 法令等を遵守して施工されているか。

(サ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(シ) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

(ス) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(セ) 環境に配慮した施工がなされているか。

イ 委託業務

(ア) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。また、仕様書等は的確に作成されているか。

(イ) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(ウ) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(エ) 成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

(5) 監査の実施場所及び日程

場所：監査事務局

日程：令和8年3月23日から8月6日まで

(6) 監査を実施した委員

監査委員 澤 田 徹 (令和8年3月23日から3月31日まで)

監査委員 磯 部 進 一 (令和8年4月1日から8月6日まで)

監査委員 山 崎 昌 則

2 監査の結果

監査は試査によるものであり、前項の記載事項のとおり監査した限り、重要な点においては、監査対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。指摘事項については、以下に記載のとおりであり、適正に執行されていない事例が一部見受けられた。なお、軽易なものについては、監査の過程において口頭で指導を行っているので本報告では省略するが、今後とも適正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。

(1) 工事

ア 千歳第二小学校(校舎)防音機能復旧工事【建設部建築設備課】

- ・転落事故防止のため、厚生労働省等の関係機関から様々な注意喚起が図られているが、空調設備の設置組立時において、脚立の天板に乗った作業が行われていた。

(2) 委託業務

指摘事項等なし

抽出した工事等の概要

1 工 事

監査の番号	所 管 部 局 名	工 事 等 の 名 称	契約金額(完成)	工 事 の 期 間
R7監Ⅲ工－ 001	建 設 部 道 路 管 理 課	道路施設維持補修工事(桜木地区)	8,998,000円	令 和 7 年 10 月 3 日 ～ 令 和 7 年 12 月 26 日
R7監Ⅲ工－ 002	建 設 部 道 路 管 理 課	河川河床維持補修工事	11,627,000円	令 和 7 年 12 月 9 日 ～ 令 和 8 年 3 月 17 日
R7監Ⅲ工－ 003	建 設 部 道 路 建 設 課	市内舗装工事(豊里地区)	41,052,000円	令 和 7 年 7 月 2 日 ～ 令 和 7 年 11 月 10 日
R7監Ⅲ工－ 004	建 設 部 道 路 建 設 課	真町泉沢大通舗装補修工事	39,292,000円	令 和 7 年 7 月 29 日 ～ 令 和 7 年 11 月 17 日
R7監Ⅲ工－ 005	建 設 部 道 路 建 設 課	上シイー橋外3修繕工事	51,425,000円	令 和 7 年 8 月 6 日 ～ 令 和 8 年 1 月 30 日
R7監Ⅲ工－ 006	建 設 部 道 路 建 設 課	27号通整備工事	121,473,000円	令 和 7 年 8 月 29 日 ～ 令 和 8 年 2 月 20 日
R7監Ⅲ工－ 007	建 設 部 道 路 建 設 課	市内舗装工事(新富地区)	44,957,000円	令 和 7 年 9 月 2 日 ～ 令 和 8 年 1 月 30 日
R7監Ⅲ工－ 008	建 設 部 道 路 建 設 課	南22号道路舗装工事	46,662,000円	令 和 7 年 9 月 17 日 ～ 令 和 8 年 1 月 30 日
R7監Ⅲ工－ 009	建 設 部 道 路 建 設 課	29号通整備工事	84,986,000円	令 和 7 年 9 月 18 日 ～ 令 和 8 年 2 月 20 日
R7監Ⅲ工－ 010	建 設 部 道 路 建 設 課	市内舗装工事(新富地区その2)	19,652,050円	令 和 7 年 9 月 24 日 ～ 令 和 8 年 1 月 30 日
R7監Ⅲ工－ 011	建 設 部 道 路 建 設 課	6繰.東丘泉郷線舗装工事	81,741,000円	令 和 7 年 9 月 30 日 ～ 令 和 8 年 3 月 25 日
R7監Ⅲ工－ 012	建 設 部 道 路 建 設 課	6繰.道路照明灯更新工事(青葉地区外)	34,947,000円	令 和 7 年 9 月 30 日 ～ 令 和 8 年 3 月 10 日
R7監Ⅲ工－ 013	建 設 部 道 路 建 設 課	6繰.道路照明灯更新工事(上長都地区外)	37,246,000円	令 和 7 年 9 月 30 日 ～ 令 和 8 年 1 月 30 日
R7監Ⅲ工－ 014	建 設 部 道 路 建 設 課	南27号道路補修工事	17,028,990円	令 和 7 年 10 月 15 日 ～ 令 和 8 年 1 月 20 日
R7監Ⅲ工－ 015	建 設 部 都 市 整 備 課	公園等補修工事(青空公園)	1,432,200円	令 和 7 年 6 月 24 日 ～ 令 和 7 年 9 月 10 日
R7監Ⅲ工－ 016	建 設 部 都 市 整 備 課	北光公園整備工事	55,308,000円	令 和 7 年 9 月 30 日 ～ 令 和 8 年 2 月 20 日
R7監Ⅲ工－ 017	建 設 部 都 市 整 備 課	キウス周堤墓群外構整備工事	83,314,000円	令 和 7 年 10 月 10 日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日

監査の番号	所 管 部 局 名	工 事 等 の 名 称	契約金額(完成)	工 事 の 期 間
R7監Ⅲ工－ 018	建 設 部 都 市 整 備 課	勇舞すこやか公園整備工事	74,976,000円	令和7年11月11日 ～ 令和8年3月23日
R7監Ⅲ工－ 019	建 設 部 建 築 課	北陽小学校屋上防水改修工事(2期増築校舎)	11,066,000円	令和7年6月12日 ～ 令和7年9月30日
R7監Ⅲ工－ 020	建 設 部 建 築 課	うたり団地5号棟エレベーター更新工事	47,839,000円	令和7年6月13日 ～ 令和8年3月13日
R7監Ⅲ工－ 021	建 設 部 建 築 課	北栄団地3号棟外部改修工事	60,368,000円	令和7年6月26日 ～ 令和7年12月5日
R7監Ⅲ工－ 022	建 設 部 建 築 設 備 課	北斗中学校(講堂)防音機能復旧工事	61,468,000円	令和7年6月25日 ～ 令和7年12月17日
R7監Ⅲ工－ 023	建 設 部 建 築 設 備 課	千歳第二小学校(校舎)防音機能復旧工事	43,538,000円	令和7年6月25日 ～ 令和7年12月17日
R7監Ⅲ工－ 024	建 設 部 建 築 設 備 課	北栄A団地3号棟設備改修工事	127,435,000円	令和7年6月25日 ～ 令和8年2月13日
R7監Ⅲ工－ 025	建 設 部 建 築 設 備 課	6繰.緑小学校トイレ改修工事(西側)	65,835,000円	令和7年7月2日 ～ 令和7年12月15日
R7監Ⅲ工－ 026	建 設 部 建 築 設 備 課	6繰.桜木小学校トイレ改修工事(中央)	60,071,000円	令和7年7月3日 ～ 令和7年12月15日
R7監Ⅲ工－ 027	建 設 部 建 築 設 備 課	共同受信施設設置工事	124,377,000円	令和7年7月25日 ～ 令和8年3月19日
R7監Ⅲ工－ 028	建 設 部 建 築 設 備 課	北栄C団地13号棟換気扇更新工事	22,143,000円	令和7年7月31日 ～ 令和8年1月26日
R7監Ⅲ工－ 029	建 設 部 建 築 設 備 課	青葉公園受変電設備更新工事	58,499,100円	令和7年8月5日 ～ 令和8年3月19日
R7監Ⅲ工－ 030	建 設 部 建 築 設 備 課	グリーンベルト地下駐車場低圧幹線設備更新工事	83,523,000円	令和7年9月3日 ～ 令和8年3月19日
R7監Ⅲ工－ 031	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)蘭越水道管改良工事	172,557,000円	令和7年5月28日 ～ 令和8年2月24日
R7監Ⅲ工－ 032	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)蘭越浄水場着水井流入弁更新工事	25,542,000円	令和7年6月23日 ～ 令和8年3月30日
R7監Ⅲ工－ 033	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)あずさ水道管改良工事	59,862,000円	令和7年7月1日 ～ 令和7年12月19日
R7監Ⅲ工－ 034	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)富丘水道管改良工事	38,445,000円	令和7年7月28日 ～ 令和7年11月28日
R7監Ⅲ工－ 035	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)市内消火栓更新工事	34,595,000円	令和7年9月11日 ～ 令和7年12月19日

監査の番号	所 管 部 局 名	工 事 等 の 名 称	契約金額(完成)	工 事 の 期 間
R7監Ⅲ工－ 036	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)内別川堆積汚泥浚渫工事その2	59,400,000円	令和7年10月16日 ～ 令和8年1月16日
R7監Ⅲ工－ 037	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)合併処理浄化槽設置工事その1	2,024,000円	令和7年5月20日 ～ 令和7年7月31日
R7監Ⅲ工－ 038	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(6)美々地区外下水道工事(8工区)	137,944,917円	令和7年6月6日 ～ 令和8年3月30日
R7監Ⅲ工－ 039	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)1工区清水町下水道工事	25,718,000円	令和7年7月14日 ～ 令和7年12月10日
R7監Ⅲ工－ 040	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)美々地区下水道工事	56,078,000円	令和7年8月5日 ～ 令和8年1月20日
R7監Ⅲ工－ 041	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)根志越地区下水道工事	61,171,000円	令和7年8月6日 ～ 令和8年2月10日
R7監Ⅲ工－ 042	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(6)美々地区外下水道工事(5工区)	288,977,733円	令和7年9月1日 ～ 令和8年3月30日
R7監Ⅲ工－ 043	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)青葉地区外マンホール改築工事	61,710,000円	令和7年9月22日 ～ 令和8年2月27日
R7監Ⅲ工－ 044	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)合併処理浄化槽設置工事その3	2,750,000円	令和7年11月7日 ～ 令和8年2月27日

2 委 託 業 務

監査の番号	所 管 部 局 名	委 託 業 務 の 名 称	契約金額(完成)	委 託 業 務 の 期 間
R7監Ⅲ委－ 001	企 画 部 主幹(新土地利用調整担当)	新土地利用取水可能性調査検討委託	4,620,000円	令和7年6月26日 ～ 令和8年3月10日
R7監Ⅲ委－ 002	企 画 部 主幹(新工業団地開発担当)	(仮称)柏台地区工業団地基本設計等業務	47,718,000円	令和7年4月30日 ～ 令和7年12月26日
R7監Ⅲ委－ 003	建 設 部 道 路 管 理 課	東千歳地区雪況調査委託	7,062,000円	令和7年12月15日 ～ 令和8年3月23日
R7監Ⅲ委－ 004	建 設 部 道 路 管 理 課	高台ロードヒーティング調査委託	2,530,000円	令和8年1月22日 ～ 令和8年3月31日
R7監Ⅲ委－ 005	建 設 部 道 路 建 設 課	6線.東丘跨線橋地質調査業務委託	9,174,000円	令和7年7月11日 ～ 令和7年10月10日
R7監Ⅲ委－ 006	建 設 部 道 路 建 設 課	6線.青葉公園橋外1橋耐震補強設計委託	14,583,800円	令和7年7月15日 ～ 令和8年3月30日
R7監Ⅲ委－ 007	建 設 部 道 路 建 設 課	祝梅中央線調査設計委託	58,179,000円	令和7年8月6日 ～ 令和8年3月30日
R7監Ⅲ委－ 008	建 設 部 道 路 建 設 課	避難用待避所実施設計委託	2,728,000円	令和7年8月21日 ～ 令和7年12月22日
R7監Ⅲ委－ 009	建 設 部 道 路 建 設 課	市道整備実施設計委託(豊里地区外)	7,777,000円	令和7年8月27日 ～ 令和8年2月27日
R7監Ⅲ委－ 010	建 設 部 建 築 課	(仮称)大和地区コミュニティセンター建設工事実施設計委託	63,503,000円	令和7年6月11日 ～ 令和8年3月27日
R7監Ⅲ委－ 011	建 設 部 建 築 設 備 課	千歳市温水プール大規模改修工事設計委託	23,947,000円	令和7年6月2日 ～ 令和8年3月10日
R7監Ⅲ委－ 012	建 設 部 建 築 設 備 課	小中学校防音機能復旧工事監理委託	4,048,000円	令和7年6月26日 ～ 令和7年12月17日
R7監Ⅲ委－ 013	水 道 局 水 道 整 備 課	(7)市内配水管実施設計委託	14,190,000円	令和7年5月30日 ～ 令和8年2月13日
R7監Ⅲ委－ 014	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)浸水想定区域図作成委託	21,395,000円	令和7年5月8日 ～ 令和8年3月10日
R7監Ⅲ委－ 015	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)柏台管渠実施設計委託	26,499,000円	令和7年5月23日 ～ 令和7年11月20日
R7監Ⅲ委－ 016	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)浄化センター1系増設工事基本設計・詳細設計委託	28,600,000円	令和7年7月8日 ～ 令和8年3月10日
R7監Ⅲ委－ 017	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)右岸1号幹線基本設計委託	7,700,000円	令和7年8月22日 ～ 令和8年3月13日
R7監Ⅲ委－ 018	水 道 局 下 水 道 整 備 課	(7)公共下水道事業計画変更図書作成委託	7,095,000円	令和7年10月10日 ～ 令和8年3月13日