

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工事名	30.4工区幸町3丁目外下水道工事		
工事場所	千歳市 幸町2、3丁目		
工事種別	土木一式工事		
工事概要	【工事延長】 PRPφ200 L=43.78m、HPφ1350 L=68.28m、HPφ250(撤去) L=47.76m【管きょ工】 PRPφ200 L'=42.39m、HPφ1350 L'=66.48m【マンホール工】 組立4号マンホール3箇所、塩ビ小型マンホール 2箇所【取付管及びびます工】 VUφ150(汚水) L'=32.08m、VUφ150(雨水) L'=13.95m【その他】 土工 一式、基礎工(砕石基礎) 一式、既設管撤去HPφ250 L'=46.90m、既設1号人孔撤去 4箇所、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契約年月日	平成30年9月4日	契約金額	52,574,400円
工期(着工)	平成30年9月4日	工期(完成)	平成31年3月8日
契約相手方の商号又は名称	中和建設株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第2回目)			
契約変更年月日	平成31年3月29日	変更金額	183,600円
変更後工期(完成)	令和元年5月15日	変更後の契約金額	51,375,600円
変更内容	除排雪の増、凍土掘削の数量変更、人力掘削の計上		
変更理由	【除排雪の増】道路管理課と協議の結果、本工事区間は日々の除雪作業がされない排雪区間であるため、工事区間内の除排雪が施工及び安全管理上必要となることから、雨水3243A路線の工事区域内除雪を計上する。【凍土掘削の数量変更】第1回設計変更では、1月8日に測定した1点の凍結深度測定を用いて凍土掘削の数量を算出したが、その後の時間の経過に伴う凍結の進行及び融解を反映するため、複数の測点において凍結深度を測定したことから、その結果を反映して以下のとおり凍結深度を用いて数量を算出する。【人力掘削の計上】当初設計では掘削は全て機械掘削を計上したが、受注者から報告のあった雨水3242A路線における狭隘な箇所については、機械掘削が不可能と認められることから、人力掘削を計上する。		
契約変更の内容(第3回目)			
契約変更年月日	平成31年4月23日	変更金額	32,400円
変更後工期(完成)	令和元年5月15日	変更後の契約金額	51,408,000円
変更内容	区画線工の増、概数の確定		
変更理由	SP10付近の横断歩道復旧が設計から脱漏していたことから計上する。		

※金額はすべて「税込み」です。