

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 朝日町8丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 朝日町3丁目、朝日町8丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	配管資材の変更(増)、舗装復旧断面の変更(増)、仮設配管(バイパス施工)の追加(増)、排泥室の構造変更(増)、産業廃棄物等の概数確定による変更(増)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月21日	契 約 金 額	24,678,000円
工 期 (着 工)	平成30年 9月21日	工 期 (完 成)	平成30年12月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月14日	変 更 金 額	918,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成30年12月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	25,596,000円
変 更 内 容	配管資材の変更(増)、舗装復旧断面の変更(増)、仮設配管(バイパス施工)の追加(増)、排泥室の構造変更(増)、産業廃棄物等の概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	【管布設経路の変更に伴う配管資材の変更(増)】 試掘の結果、地下埋設物(水道管、ガス管、NTT管)の位置が当初設計と異なることから、管布設経路の変更を要する。 【現況復旧に伴う装復旧断面の変更(増)】 試掘の結果、既設舗装路盤構成が当初設計と異なることから、現状復旧に伴う変更を要する。 【仮設配管(バイパス施工)の追加(増)】 PPφ50の切替箇所において、当該区間の管網が片水区間であることから、安定供給を目的として仮設配管(バイパス施工)の追加を要する。 【排泥室の構造変更(増)】 排泥室の構造について、排泥時の洗掘防止対策を目的とし、水抜き穴の位置、及び穿孔径について変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。