

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 北斗2丁目外水道管布設工事		
工 事 場 所	千歳市 北斗2丁目、住吉4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	既設資材再利用に伴う変更(減)、配管経路の変更(増)、産業廃棄物処分量等の概数の確定による変更(増)		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月19日	契 約 金 額	10,994,400円
工 期（着工）	平成30年 9月19日	工 期（完成）	平成30年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月28日	変 更 金 額	1,198,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,193,200円
変 更 内 容	既設資材再利用に伴う変更(減)、配管経路の変更(増)、産業廃棄物処分量等の概数の確定による変更(増)		
変 更 理 由	【既設資材再利用に伴う変更(減)】 試掘の結果、北斗2丁目(09-02S03)既設DAPφ75接続位置にて既設サドル分水栓を再利用可能と判断したことから、資材及び労務の変更を要する。【配管経路の変更(増)】 試掘の結果、住吉4丁目(09-23S02)における、既設PPφ50起点部及び既設VHPφ75の位置が当初と異なることから、配管経路の変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。