

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 支笏湖地区水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉、根志越		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	配管資材の変更による増、玉石の発生に伴う処理費の増、舗装復旧面積の増、産廃処理量の確定による増		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月12日	契 約 金 額	10,141,200円
工 期（着工）	平成30年10月12日	工 期（完成）	平成31年1月7日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月19日	変 更 金 額	2,473,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年1月7日	変 更 後 の 契 約 金 額	12,614,400円
変 更 内 容	配管資材の変更による増、玉石の発生に伴う処理費の増、舗装復旧面積の増、産廃処理量の確定による増		
変 更 理 由	<p>【配管資材の変更による増】 試掘調査の結果、湖畔2号道路の支笏湖小学校側で接続する既設管φ75がVHPであったため配管資材の変更を要する。 【玉石の発生に伴う処理費の増】 試掘調査の結果、湖畔3号道路と国道453号部分のPPφ50布設箇所において、G.L=1.0m埋戻し材として使用できない玉石を確認したため、玉石の運搬及び整地作業の追加を要する。 【舗装復旧面積の増】 国道453号部分の舗装復旧について道路管理者（北海道開発局）より、上り車線の中央まで復旧することの指示があったことから、舗装復旧面積の追加を要する。また、現地調査の結果、根志越での舗装復旧を不要と判断し、減とする。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。