

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千代田町7丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 千代田町7丁目、末広1丁目、末広6丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	配管資材の変更による増減、夜間施工に伴う変更の増、点字ブロックの復旧方法の変更に伴う減、仮設点字シートの設置に伴う増、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 8月10日	契 約 金 額	11,642,400円
工 期（着工）	平成30年 8月10日	工 期（完成）	平成30年11月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社長崎工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月15日	変 更 金 額	151,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年11月16日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,793,600円
変 更 内 容	配管資材の変更による増減、夜間施工に伴う変更の増、点字ブロックの復旧方法の変更に伴う減、仮設点字シートの設置に伴う増、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増		
変 更 理 由	【配管資材の変更による増減】 試掘の結果、配管資材の変更を要するため。【夜間施工に伴う変更の増】 車両の出入りが多く、日中は本管布設作業が困難であったため。【点字ブロックの復旧方法の変更に伴う減】 点字ブロックが貼付式ではなく熔融式とブロック式であったため。【仮設点字シートの設置に伴う増】 道路管理者から仮復旧時に仮設の点字シートの設置指示があったため。【舗装復旧費の増】 舗装の本復旧について民地境界まで復旧することの指示があり、舗装復旧面積の変更を要するため。既設路盤構成の変更に伴う舗装復旧方法の変更を要するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。