

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	7線. 29号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ1丁目、北信濃、根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	街917 09街路29号通 車道L=71.99m、歩道L=188.78m 道路土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、 縁石工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 5月29日	契 約 金 額	33,319,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 5月29日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 9月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建工業株式会社		
契約相手方の住所	千歳市 信濃3丁目17番15号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 6月26日	変 更 金 額	209,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 9月24日	変更後の契約金額	33,528,000円
変 更 内 容	設計図書と工事現場の状態との不一致に伴う設計変更		
変 更 理 由	現地調査の結果、施工範囲にすき取り物及び支障木が確認されたため、伐採と処分に係る費用を増工する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 9月17日	変 更 金 額	418,000円
変更後工期（完成）	令和 8年 9月24日	変更後の契約金額	33,946,000円
変 更 内 容	1. 概数の確定 2. 道路付属施設工の増 3. 道路植栽工の減 4. 舗装工、縁石工、縁石撤去工 5. 舗装工、構造物撤去工		
変 更 理 由	1. 概数の確定:概数の確定により変更する。(構造物取壊し工、縁石撤去工、交通管理工、準備費、営繕費) 2. 道路付属施設工の増:現地調査の結果、国有保安林の境界杭が歩道部の施工基面高と差異があったため、境界杭の撤去再設置を増工する。 3. 道路植栽工の減:当初、黒土を植樹箇所及びその他上層10cmを計画していたが、流用土が確保できたため植樹箇所のみの計上とし、黒土の数量を減工する。 4. 舗装工、縁石工、縁石撤去工:バス会社との協議が整ったことから、植樹帯の一部形状変更を行うための舗装及び縁石の撤去再設置を増工する。 5. 舗装工、構造物撤去工:現地舗装版破碎の結果、当初設計では擦り付け舗装(表層)のみの撤去を計上していたところ、付着の程度により表層のみの剥離が困難であることが判明したため、既設舗装含め全層を撤去・再施工することによる舗装工及び構造物撤去工を増工する。		

※金額はすべて「税込み」です。