

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	26線. 湖畔1号道路災害復旧工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	施工区間延長L=31m ・土工1式 ・補強盛土工（ジオテキスタイル）960㎡ ・道路復旧工1式 ・排水工1式		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年3月30日	契 約 金 額	25,704,000円
工 期（着工）	平成27年3月30日	工 期（完成）	平成27年8月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年8月7日	変 更 金 額	+756,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成27年9月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,460,000円
変 更 内 容	使用する土の水分を抜く作業にかかる費用の額および工期の延長。概数の確定。		
変 更 理 由	盛土に使用する採取土及び流用土について、含水比が高くそのままでは締固めができない。そのため一旦別の場所で敷均し、水分を抜いてから使用することとする。このための費用を増すこととした。これにより、日数が必要となることから現契約工期では完了できないため、工期を延長した。また、概数の確定により変更した。（コンクリート取壊し・殻運搬・処分費、代開処理費）		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年9月18日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	植生マットの増。ガードケーブルの再使用および取付長の増。概数の確定。		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・植生マットについて端部において現況との擦付けのため面積を増すこととした。 ・ガードケーブルは現状のケーブルが使用できるため新材から再使用（手間のみ）に変更することとした。また、取付はケーブル全体が再取付となるため、ケーブル全体の延長とした。 ・概数の確定により変更した。（アスファルト、廃プラスチック） 		

※金額はすべて「税込み」です。