

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道の駅サーモンパーク千歳整備工事（国道改修）		
工 事 場 所	千歳市花園2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構造物撤去工1式 ・ 道路土工1式 ・ 路盤工1式 ・ 舗装工1式 ・ 排水工1式</li> <li>・ 道路付属施設工1式 ・ 附帯工1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 5月12日	契 約 金 額	5,508,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 5月12日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 7月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社スクラム建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉1丁目12番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 7月27日	変 更 金 額	-118,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	5,389,200円
変 更 内 容	縁石再利用数量、舗装範囲の変更、照明灯移設基礎形状の変更、縦断管改修形状の確定、区画線消去・設置の減、産業廃棄物数量の確定、諸工種の追加		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 再利用としていた縁石のうち、損傷の激しいものについて、新材を使用することとした。また、舗装復旧範囲について、背後地地盤高との取り合いから舗装復旧範囲を歩道全幅として変更した。</li> <li>・ 移設照明灯の基礎形状について、現地の形状として変更した。</li> <li>・ 試掘結果を基に北海道開発局と協議し、縦断管改修基礎形状を確定した。また、協議により区画線消去及び設置は、北海道開発局で行うこととなったことから減とした。</li> <li>・ 産業廃棄物数量については概数であるため、現地数量により確定した。</li> <li>・ 通行に支障となる枝及びブロック舗装の凹凸が確認されたため、軽剪定及びブロック補修を追加した。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。