

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	美笛キャンプ場復旧工事		
工 事 場 所	千歳市美笛		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	キャンプ場復旧工事 ・施設撤去工、敷地造成工、電気設備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、護岸工、仮設工 各1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月 7日	契 約 金 額	30,456,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月 7日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社中央造園		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町4丁目25番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 9月25日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	工期の延長		
変 更 理 由	掘削時に当初想定していない湧水を確認し、水替工の規模検討に時間を要したこと、また、9月2日の支笏湖地区の大雨による美笛川の増水により、施工済みの土のう締切工が水没し施工不能な状態となった。 河川の水位低下後に締切部分を確認したところ、土のうに異常が認められたことから土のう締切工の手直しを行い工事を再開したが、工期内に完成する見込みが立たないことから工期の延長を行うものである。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月28日	変 更 金 額	356,400円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	30,812,400円
変 更 内 容	概数としていた産業廃棄物数量等の確定、水替工におけるポンプ規格の変更		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概数としていたコンクリート舗装取壊しについて、現地状況により減とする。</li> <li>・概数としていた、敷地造成工及び護岸工について、現地測量結果により確定する。</li> <li>・水替工について、掘削時に当初想定していない湧水を確認し、当初のポンプ規格及び台数では施工不可能であったことから、施工可能なポンプ規格及び台数として設計変更する。</li> <li>・概数としていた産業廃棄物数量について、現地数量により確定する。</li> </ul>		

※金額はすべて「税込み」です。