

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工事名	みどり団地建設工事3号棟（建築1工区）		
工事場所	千歳市緑町2丁目1番1、3番の各内		
工事種別	建築一式工事		
工事概要	構造：鉄筋コンクリート造（壁式）5階建 共同住宅 ・ 建築面積：住棟 758.83㎡ 自転車置場 16.06㎡ 物置 130㎡ ・ 延床面積：住棟 3,380.15㎡ 自転車置場16.06㎡ 物置 130㎡		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	平成27年 5月 1日	契約金額	449,496,000円
工期（着工）	平成27年 5月 1日	工期（完成）	平成28年 8月 1日
契約相手方の商号又は名称	中山・生杉特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
契約変更年月日	平成28年 2月17日	変更金額	21,600円
変更後工期（完成）	平成28年 8月 1日	変更後の契約金額	449,517,600円
変更内容	土工事の内、発生材運搬（コンクリート、木くず）及び発生材処分費の増並びに発生土運搬及び捨土整理の減		
変更理由	掘削土に発生土として処理できないコンクリート片及び木片が発見され、新たに処分費が必要になったことによる。		
契約変更の内容（第2回目）			
契約変更年月日	平成28年 7月28日	変更金額	1,890,000円
変更後工期（完成）	平成28年 8月 1日	変更後の契約金額	451,407,600円
変更内容	①共通仮設費の内、除雪費について工事期間中の除雪1回を2回に増（概数確定） 設計変更金額（増）97,200円（うち消費税7,200円） ②インフレスライド条項適用による請負代金額の増 スライド金額（増）1,792,800円（うち消費税132,800円）		
変更理由	①概数確定 ②建設工事請負契約書第23条第6項の適用		

※金額はすべて「税込み」です。