

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（花園5丁目地区）		
工 事 場 所	千歳市花園5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-24東23号道路 道路改良延長 L=83.22m 総幅員W=10.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯2.00m×2		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 1日	契 約 金 額	16,372,800円
工 期（着工）	平成28年 7月 1日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年10月31日	変 更 金 額	1,015,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,388,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・水替工の追加 ・舗装面積の増 ・宅地施設復旧にかかる摺り付け舗装面積の増並びに区画線工及び排水取付管敷設の追加 ・産業廃棄物処分量の確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地での施掘の結果、雨水柵及び取付管の施工の際に地下水が支障となることが確認され、排水ポンプによる水替えが必要となったため。 ・現地調査の結果、終点交差点既設舗装への擦り付けを延長する必要があったため ・現地調査の結果、宅地の玄関部及びマンション駐車場部への舗装擦り付け及び復旧を要する範囲が拡大されたため。 ・概数としていた産業廃棄物処分量を確定。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。