

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（日の出地区外1）		
工 事 場 所	千歳市 日の出4丁目、旭ヶ丘1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・09-22東13号道路 道路改良延長L=178.14m、総幅員W=7.272m 幅員構成 車道6.00m+施設帯0.636m×2 ・07-南10号道路 道路改良延長L=45.37m、総幅員W=7.272m 幅員構成 車道6.00m+施設帯0.636m×2 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 4日	契 約 金 額	31,536,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成28年 7月 4日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月28日	変 更 金 額	313,200円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	31,849,200円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・施設帯巻込みの増 ・道路中心標の減 ・取付管延長の変更 ・宅地擦り付けの増 ・産業廃棄物処分量の確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、歩道巻込みを追加。（旭ヶ丘地区） ・舗装版を撤去した結果、中心標が無かった。 ・現地精査の結果、取付管の延長を変更。 ・現地精査の結果、宅地擦り付けの数量を変更。（旭ヶ丘地区） ・概数としていた産業廃棄物数量を確定。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。