

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（末広地区）		
工 事 場 所	千歳市末広5丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-24東12号道路 道路改良延長L=84.06m 総幅員W=11.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯2.50m×2		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 7月 4日	契 約 金 額	16,092,000円
工 期（着工）	平成28年 7月 4日	工 期（完成）	平成28年11月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年11月28日	変 更 金 額	442,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,534,800円
変 更 内 容	・汚水柵調整箇所を増、宅地すりつけを増、水替工を増、管渠工撤去の減、オーバーカットの増、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、地中に埋設され視認不可であった宅地汚水柵が確認され、高さ調整が必要となった。 ・現地の高さ計測の結果、当初把握していた高さとは相違していた。 ・現地精査の結果、湧水が確認された。 ・現地試掘の結果、管渠がなかった。 ・現地精査の結果、既設舗装とすりつけが合わなかった。 ・概数としていた産業廃棄物処分量が確定。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。