

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園木橋改修工事		
工 事 場 所	千歳市青葉2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・木橋補修工 1式 ・木橋撤去工 1式 ・橋梁足場工 1式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月30日	契 約 金 額	3,337,200円
工 期（着工）	平成28年 9月30日	工 期（完成）	平成28年12月 9日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社北斗サービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 長都922番地の10		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年12月 6日	変 更 金 額	205,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年12月 9日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,542,400円
変 更 内 容	床板補修の増、建設副産物処理量の減		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・高欄撤去後、あらたに劣化の著しい床板が確認されたため変更増する。 ・概数としていた建設副産物処理量の確定により、処分費を変更減する。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。