

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	仲の橋通舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 東雲町2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	仲の橋通 L=110.1m、W=16.0m 歩道改良舗装（排水性） W=2.5～4m 車道部オーバーレイ A=1,375m ²		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月12日	契 約 金 額	30,099,600円
工 期（着工）	平成28年10月12日	工 期（完成）	平成29年1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成29年1月23日	変 更 金 額	-205,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成29年2月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,894,400円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削工の概数の確定 ・歩道部下層路盤工の減 ・基層の概数の確定 ・歩車道境界ブロックの増 ・除雪工の追加 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削工は概数の確定に基づき減とする。 ・現状において歩道の凍上被害が少なく、試掘結果から計画高で施工を行っても路盤厚が確保されることから、路盤改良を行わないこととしたため、歩道部下層路盤を減とする。 ・基層は概数の確定に基づき減とする。 ・歩道の水溜り発生を軽減させるため箱抜き縁石の設置箇所を増やすため歩車道境界ブロックを増とする。 ・施工期間中の降雪により、除排雪作業が必要となったため除雪工を追加する。また、この作業により工程に遅れが生じ、舗装及びカラー舗装の施工がずれ込んだため当初の工期内での完了が難しいことから工期を延長する。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。