

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	2工区栄町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1、2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=127.55m 【管きよ工】 PRPφ200 L'=125.51m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所 1号マンホール 2箇所 所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=21.21m 【その他】 土工一式、仮設工一式、基礎工（砕石基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月20日	契 約 金 額	22,896,000円
工 期（着工）	令和元年 5月20日	工 期（完成）	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月27日	変 更 金 額	424,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	23,320,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月12日	変 更 金 額	352,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	23,672,000円
変 更 内 容	区画線工の増、舗装復旧工の増、概数の確定		
変 更 理 由	(1) 区画線工の増 ドット線および中央線の追加を要することから変更する。(令和元年6月13日付協議簿) (2) 舗装復旧工の増 当初想定した道路構成と違い、現況復旧を要することから変更する。(令和元年6月28日付協議簿) (3) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・殻運搬、殻処分、濁水処理、歩車道境界ブロック撤去、歩車道境界ブロック、コンクリート塊運搬処理(令和元年10月30日付協議簿)		

※金額はすべて「税込み」です。