

千歳市工事契約状況表

| 契約の内容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 青葉5丁目外水道管改良工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 青葉3丁目、青葉4丁目、青葉5丁目、青葉7丁目 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | <p>【布設延長】 管種：DGXP、口径：φ300、延長：198.69m 管種：HPP、口径：φ100、延長：2.7m 管種：HPP、口径：φ75、延長：31.3m 給水管管種：PP、口径：φ30他、箇所数：8ヶ所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ300、基数：3基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：3基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：100t コンクリート殻：0.2t 【舗装復旧工】 車道：t=3cm、219㎡、密粒度AS又は細粒度AS（再生） 歩道：t=2cm、4㎡、細粒度アスファルト（再生） 【舗装復旧工】 車道：t=3～4cm、405㎡、細粒度アスファルト（再生） t=3cm、137㎡、密粒度アスファルト（再生）※グルーピング（幅9mm-深さ6mm-間隔60mm）</p> | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和元年6月7日 | 契 約 金 額 | 36,410,000円 |
| 工 期（着工） | 令和元年6月7日 | 工 期（完成） | 令和元年10月16日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 協業組合カンセイ | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 流通1丁目3番地の6 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容（第1回目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和元年10月9日 | 変 更 金 額 | 3,971,000円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | 令和元年10月16日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 40,381,000円 |
| 変 更 内 容 | 配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増）、給水切替箇所数の変更（減）、交差点部の作業に伴う交通誘導員の追加（増）、舗装復旧費の増、産廃処理量の確定による増 | | |
| 変 更 理 由 | <p>（配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（増））・試掘調査の結果、複数の支障物が確認され、当初設計に比べ施工延長が増えたことにより、資材費及び労務費を増額する。（給水切替箇所数の変更（減））・試掘調査の結果、SP=106.25の給水管はすでに分水止めされていたことから、不施工とする。（交差点部の作業に伴う交通誘導員の追加（増））・現地調査の結果、09-23S01道路（SP=55.00～SP=180.00）の作業は車両通行時の安全を確保するため、交通誘導員を3人配置に変更する。（舗装復旧費の増）・既設路盤構成の変更に伴い、舗装復旧方法を変更する。・概数の確定による、舗装復旧面積の増。（産廃処理量の概数の確定による増）・産廃処分量の概数の確定による処分費等の増。</p> | | |
| 契約変更の内容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。