

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	住吉外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 花園1丁目、住吉1丁目、栄町7丁目、北栄2丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<p>【布設延長】 管種：DGXP、口径：φ300、延長：44.28m 管種：DGXP、口径：φ200、延長：145.90m 管種：HPP、口径：φ150、延長：27.15m 管種：HPP、口径：φ100、延長：29.17m 管種：HPP、口径：φ75、延長：5.11m 管種：PP、口径：φ50、延長：53.28m 給水管管種：PP、口径：φ50他、箇所数：7ヶ所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ300、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ200、基数：5基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：3基 材質：ソフトシール弁、口径：φ50、基数：3基 【消火栓】 単口：1基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：76.8t コンクリート殻：9.9t 【舗装復旧工】 車道：t = 3cm、75㎡、密粒度再生または細粒度アスコン（再生） 歩道：t = 2cm、199㎡、細粒度アスコン（再生）</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 7月11日	契 約 金 額	43,890,000円
工 期（着工）	令和元年 7月11日	工 期（完成）	令和元年12月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年12月13日	変 更 金 額	88,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月16日	変 更 後 の 契 約 金 額	43,978,000円
変 更 内 容	配管敷設経路の変更（減）、交通誘導警備員の変更（増）、概数の確定（増）		
変 更 理 由	<p>【第1回軽微変更】・道道早来千歳線における試掘の結果、既設北電管路が支障となることから管布設経路の変更を行ったこと。・道道早来千歳線において、既設埋設物が輻輳している箇所（吉野家前及びロイヤルホスト前、計2箇所）があり、埋設物の安全確保、施工の容易性を優先することとした。このことから、掘削部を埋め戻さず開放することとしたため、その間の交通誘導警備員を増としたこと。</p> <p>【第2回軽微変更】・日の出大通（図番3/6）における試掘の結果、既設ガス管が支障となったことから、配管経路の変更を行ったこと。・川南通（図番4/6）における試掘の結果、既設NTT管が支障となることから、配管経路の変更を行ったこと。【概数の確定による変更】・産業廃棄物処分量等の概数を確定したこと。・土工及び舗装復旧面積の概数を確定したこと。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。