

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	本町2丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町2丁目、4丁目、5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】 管種：HPP、口径：φ150、延長：105.51m 管種：HPP、口径：φ100、延長：363.05m 管種：WEETDA、口径：φ100、延長：31.68m 管種：HPP、口径：φ75、延長：8.73m 管種：PP、口径：φ50、延長：2.53m 給水管管種：PP、口径：φ50他、箇所数：10ヶ所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ150、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：9基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：1基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：50t コンクリート殻：0.2 【舗装仮復旧工】 車道：t=3cm、60㎡、密粒度又は細粒度AS（再生） 歩道：t=2～3cm、277㎡、細粒度アスファルト		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月27日	契 約 金 額	38,480,400円
工 期（着工）	令和元年 5月27日	工 期（完成）	令和元年11月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月30日	変 更 金 額	712,600円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,193,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月20日	変 更 金 額	154,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年11月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,347,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材・労務費の増、舗装復旧費の増、産廃処理量の概数確定による減		
変 更 理 由	（配管経路の変更に伴う資材・労務費の増）・試掘調査の結果、支障物及び既設水道管が当初設計に比べ深く埋設されていたことから、管布設経路の変更に伴い、資材費及び労務費を増額する。（舗装復旧費の増）・概数確定による、舗装復旧面積の増。（産廃処理量の概数確定による減）・産廃処分量の概数確定による処分費等の減。		

※金額はすべて「税込み」です。