

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉6丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉6丁目、青葉5丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<p>【布設延長】 管種：DGXP、口径：φ300、延長：146.35m 管種：HPP、口径：φ100、延長：7.11m 給水管管種：PP、口径：φ25外、箇所数：6箇所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ300、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：空気弁、口径：φ75、基数：1基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：77t コンクリート殻：0.1t 【舗装仮復旧工】 車道：t=3cm、152㎡、密粒度AS又は細粒度AS（再生） 歩道：t=2cm、3.4㎡、細粒度AS（再生） 【舗装復旧工】 車道：t=3~4cm、435㎡、細粒度AS（再生）、車道：t=5cm、62㎡、粗粒度AS（再生）、車道：t=5~6cm、237㎡、アスファルト安定処理（再生）、歩道：t=3cm、6㎡、細粒度AS（再生）</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 8月 7日	契 約 金 額	30,085,000円
工 期（着工）	令和元年 8月 7日	工 期（完成）	令和元年12月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年12月10日	変 更 金 額	-396,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月13日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,689,000円
変 更 内 容	配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（減）、舗装復旧費の増、産廃処理量の概数の確定による増		
変 更 理 由	（配管経路の変更に伴う資材・労務費の変更（減））・試掘調査の結果、当初設計に比べ支障となる埋設物が減ったことにより、資材費及び労務費を減額する。（舗装復旧費の増）・概数の確定による、舗装復旧面積の増。（産廃処理量の概数の確定による増）・産廃処分量の概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。