

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千代田町地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 幸町1、2丁目 千代田町1、2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】PRPφ200 L=82.95m【管渠工】PRPφ200 L'=80.77m【マンホール工】組立0号マンホール 1箇所、塩ビ小型マンホール 2箇所【取付管及びます工】VUφ150、L'=30.16m【その他】土工 一式、基礎工(砕石基礎) 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月13日	契 約 金 額	15,498,000円
工 期 (着 工)	令和元年 5月13日	工 期 (完 成)	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月27日	変 更 金 額	287,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,785,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月25日	変 更 金 額	1,012,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,797,000円
変 更 内 容	凍上抑制層材料の変更、雨水柵一時撤去の増、既設汚水柵撤去の増、既設取付管撤去の増、不良土運搬先の変更、公共柵鉄蓋の数量の変更、埋設管の試掘調査結果に基づく人力土工量の再計算による数量変更、廃止水道管撤去の増、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	(凍上抑制層材料の変更) 設計では凍上抑制層材料を砂としたが、試掘により切込砂利が使用されていることが判明した。道路管理者からは現況に基づく舗装復旧を求められているため、舗装復旧における凍上抑制層材料を砂から切込砂利へ変更する。(雨水柵一時撤去の増) 1188路線において、掘削時の支障となる既設雨水柵が2基あることから、これらの雨水柵の一時撤去及び再設置を計上する。(既設汚水柵撤去の増) 当初は新設する汚水管へ接続することとした2箇所の既設汚水柵(1188路線R3柵、1196路線L1柵)について、現在使用されていないことから管路維持課と協議した結果、1宅地1柵設置の観点から不要と判断されたため撤去する。		

※金額はすべて「税込み」です。