

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	4工区幸町3丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 幸町2、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=70.24m HPφ1200 L=73.21m【管 きよ工】 PRPφ200 L'=69.36m HPφ1200 L'=70.36m【マン ホール工】 組立4号マンホール 2箇所【その他】 土工一式、仮設工一式、基 礎工（砕石基礎）一式、取付管工一式、舗装復旧工一式、VUφ250（撤去）L= 63.83m		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月27日	契 約 金 額	56,440,800円
工 期 （ 着 工 ）	令和元年 5月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月27日	変 更 金 額	1,045,200円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	57,486,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年12月 9日	変 更 金 額	2,222,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	59,708,000円
変 更 内 容	概数の確定、新設汚水管法線の変更、No.3 4号マンホール鉄蓋の増、既設公共ます撤去及び接続替えに伴う土工・舗装復旧の増、舗装復旧面積の増、不良土捨場の変更及び整地の増		
変 更 理 由	【概数の確定】概数の確定により変更する。（産業廃棄物処分量）【新設汚水管法線の変更】試掘の結果、SP70.28付近のNTT24条管に巻きコンクリートが確認された。それに伴い、NTT24条管と新設汚水管の離隔を確保するため、新設汚水管の法線を変更する。【No.3 4号マンホール鉄蓋の増】No.3 4号マンホール鉄蓋について、撤去・再設置することとしていたが、一時撤去後の状態に劣化が見られることから新設する。【既設公共ます撤去及び接続替えに伴う土工・舗装復旧の増】1197-2路線の公共ますにおいて、降雨時の雨水流入調査から、L4及びR6柵に雨污水の流入が見られないため撤去する。また、L6柵は、雨水のみの流入を確認したため、新設雨水管渠に接続する。それに伴い、土工及び舗装復旧面積の増を要する。		

※金額はすべて「税込み」です。