

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	3工区栄町3丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=112.89m 【管きょ工】 PRPφ200 L'=111.29m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所【取付管及びびます工】 VUφ150 L'=16.18m 【その他】 土工一式、基礎工（砕石基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月20日	契 約 金 額	21,654,000円
工 期（着工）	令和元年 5月20日	工 期（完成）	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月30日	変 更 金 額	401,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,055,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月20日	変 更 金 額	1,320,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	23,375,000円
変 更 内 容	交通誘導員の増、公共柵一時撤去・再設置の追加、舗装厚の変更、塩ビ製公共柵1基の追加、概数の確定		
変 更 理 由	（交通誘導員の増）交通規制時における歩行者誘導員の追加配置および交差点部における車両誘導員の増員を要することから変更する。（公共柵一時撤去・再設置の追加）既設公共柵1箇所について、施工する上で支障となることから一時撤去・再設置の追加を要する。（舗装厚の変更）施設帯の舗装厚について、現況復旧を要することから8cmを3cmに変更する。これにより、上層路盤の数量減および舗装厚3cm箇所での切削が破碎へ変更となる。（塩ビ製公共柵1基の追加）既設公共柵および取付管1箇所について、コンクリート製であり劣化が著しいことから塩ビ製への入替を要する。（概数の確定）概数の確定により次の細別について変更する。・ます（鉄蓋取替え）・殻運搬・殻処分・濁水処理・コンクリート塊運搬処理		

※金額はすべて「税込み」です。