

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	幸町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 幸町1、3丁目 千代田町1、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=128.25m 【管きょ工】 PRPφ200 L'=127.67m 【マンホール工】 塩ビ小型マンホール 2箇所 【取付管及びます工】 VUφ150 L'=79.54m 【その他】 土工一式、仮設工一式、基礎工（砕石基礎）一式、舗装復旧工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 5月20日	契 約 金 額	27,540,000円
工 期（着工）	令和元年 5月20日	工 期（完成）	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年 9月26日	変 更 金 額	510,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,050,000円
変 更 内 容	消費税等率の引上げに伴う契約金額の変更		
変 更 理 由	令和元年10月1日から消費税等率が10%に引上げされることから、契約金額の変更を行う。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月25日	変 更 金 額	1,683,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,733,000円
変 更 内 容	不良土運搬土量の確定、試掘箇所の増、既設汚水柵撤去の増、汚水管敷設延長の減、凍上抑制層材料の変更、埋設管の試掘調査結果に基づく人力土工量の再計算による数量変更、公共柵鉄蓋の規格の変更、切替を行う公共柵箇所数の増、不良土運搬先の変更、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	（不良土運搬土量の確定）当初設計にて概数としたスラッジセンターからの不良土運搬について、概数を確定する。（試掘箇所の増）埋設管理者と協議の結果、1189路線に交差し、かつ設計図面に図示されていない埋設管の存在が判明したことから、埋設管の位置確認のため試掘箇所を5箇所増とする。（既設汚水柵撤去の増）当初は新設する汚水管へ接続することとした4箇所の既設汚水柵（1189路線R3柵・R4柵、1193路線L7柵・L8柵）について、現在使用されていないことから管路維持課と協議した結果、1宅地1柵設置の観点から不要と判断されたため撤去する。（汚水管敷設延長の減）前項により撤去することとした1193路線のL7柵・L8柵は同路線最上流部の汚水柵であり、これらを撤去することにより最上流部の汚水本管L=12.05mの敷設が不要となることから、新設する汚水本管の延長を減とする。		

※金額はすべて「税込み」です。