

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	栄町地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1、2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200 L=119.30m 【管きょ工】 PRPφ200 L'=118.21m 【マンホール工】 0号マンホール 1箇所、小型マンホール 1箇所【取付管及びます工】 VUφ150 L'=72.73m (19箇所)、汚水ます撤去 2箇所【その他】 舗装本復旧工 A=387.75㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年 6月 7日	契 約 金 額	25,410,000円
工 期 (着 工)	令和元年 6月 7日	工 期 (完 成)	令和元年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年11月25日	変 更 金 額	627,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和元年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,037,000円
変 更 内 容	試掘箇所数の増、既設管撤去の追加、小型塩ビマンホール1基追加、道路構成の変更、取付管延長の減、概数の確定		
変 更 理 由	(試掘箇所数の増) 1176路線にて、試掘箇所の追加を要するため変更する。(既設管撤去の追加) 1176路線にて、廃止ガス管の撤去を要するため変更する。(小型塩ビマンホール1基追加) 1177-1路線にて、隣接工区(2工区栄町下水道工事)による1177-2路線の法線変更により、小型塩ビマンホール1基の設置を要するため変更する。(道路構成の変更) 1176路線にて、既設道路構成が当初想定していた構成と違っており、現況復旧を要するため変更する。(取付管延長の減) 1176路線にて、既設取付管の管種が塩ビ製であったことから撤去を最小限とし、VUキャップによる閉塞を要するため変更する。(概数の確定) 概数の確定により下記細別について変更する。・整地、殻運搬、殻処分、濁水処理、歩車道境界ブロック撤去、歩車道境界ブロック、コンクリート塊運搬処理		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。