

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 3 工区清水町2丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPφ200、L=90.30m 【管渠工】 PRPφ200、L'=89.57m 【マンホール工】 塩ビ小型マンホール 1箇所 【取付管及びます工】 VUφ150 L'=49.92m 【その他】 土工 一式、基礎工（砕石基礎） 一式、舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 4月27日	契 約 金 額	16,524,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年 4月27日	工 期 （ 完 成 ）	平成30年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年10月25日	変 更 金 額	-162,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成30年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	16,362,000円
変 更 内 容	舗装本復旧方法の変更、公共雨水柵の増、既設取付管置換範囲の増、取付管撤去の減、概数の確定		
変 更 理 由	【舗装本復旧方法の変更】 翌年度に道路改良工事が予定されている09-13東1号道路の舗装本復旧について、道路管理課と協議の結果、現況によらず2層8cmの復旧（切削不要）を行うこととなったため。【公共雨水柵の増】 雨天時にL8柵にルーフトレン水の流入が確認されたことから、公共雨水柵1箇所を増とするため。【既設取付管置換範囲の増】 既設コンクリート取付管と公共柵との接続部で破損が生じやすいことから、公共柵との接続部を含めた全延長を塩ビ管へ置き換えるため。【取付管撤去の減】 既設のL3柵が柵引きであり、既設取付管が無かったため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。