

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千歳市スラッジセンター返流水送水設備設置工事（機械・土木）		
工 事 場 所	千歳市 美々758番141号、美々4号幹線		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	【土木工事】 インバート施工 2箇所 【機械設備工事】 空気圧縮機設置工一式 小配管据付・撤去工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年12月12日	契 約 金 額	5,562,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年12月12日	工 期 （ 完 成 ）	平成31年 3月25日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	オルガノ株式会社 北海道支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市東区 北7条東5丁目8番37号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 3月22日	変 更 金 額	291,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成31年 3月25日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,853,600円
変 更 内 容	オートドレン設置に伴う機器費の増ドレン管設置に伴う材料費、労務費の増インバート施工費用の減		
変 更 理 由	【オートドレン設置に伴う機器費の増】 空気圧縮機内タンクのドレン排出が手動排出となっており、維持管理費上排出作業の人員確保が困難であることからオートドレンを設置する。それに伴い、機器費を増とする。【ドレン管設置に伴う材料費、労務費の増】 空気圧縮機のドレン管を床排水側溝までを設置する必要があるため、それに伴う材料費、労務費を増とする。【インバート施工費用の減】 既設マンホールのインバート嵩上げ施工について、車道に積雪が残っており、資材等の運搬が困難であるため、インバートに係る施工費を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。