

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 千歳市浄化センター機械設備工事		
工 事 場 所	千歳市 清流1丁目1-7		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	【機器設置工事】 洗浄機構付スクリー式脱水機 1台 電動式チェーンブロック 1台 【撤去工事】 No.4しさ搬出機 1台 沈砂・しさ洗浄機 1台 しさ脱水機 1台 沈砂・しさホッパー 1台		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 8月16日	契 約 金 額	59,184,000円
工 期（着工）	平成30年 8月16日	工 期（完成）	平成31年 3月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 南2条西6丁目17番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 3月 8日	変 更 金 額	2,300,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年 3月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,484,400円
変 更 内 容	複合費の減、仮設費(積上げ)の減、小配管弁類及び一般労務費の増、準備費(積上げ)の増		
変 更 理 由	【複合費の減】しさ洗浄脱水機の基礎について、当初設計では、基礎に鉄筋コンクリートを打設し、機械の据付を行うこととなっているが、躯体に基礎アンカーを打ち、機械の据付を行う施工方法に変更する。【仮設費(積上げ)の減】撤去作業からしさ洗浄脱水機設置までの仮設機関において、しさの搬出をコンベアから搬出コンテナへ掻き出し作業を行うための作業人員を確保するため、仮設(積上げ)を増とする。【小配管弁類及び一般労務費の増】しさ洗浄脱水機の臭気ダクトが当初設計に含まれていなかったため、臭気ダクトの設置を追加する。それに伴い、臭気ダクトの材料費及び一般労務費を増とした。【準備費(積上げ)の増】No.4しさ・沈砂搬出機の撤去にて、コンベアにゴム製品が使用されており、産廃処理が必要となる。これに伴い、準備費を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。