

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 末広8丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広7丁目、8丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】 管種：HPP、口径：φ100、延長：218.16m 管種：HPP、口径：φ75、延長：2.89m 給水管管種：PP、口径：50他、31箇所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：3基 【消火栓】 単口：2基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：76t コンクリート殻：66t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3cm、144㎡、密粒度(再生)または細粒度アスコン(再生) 【舗装復旧工】 車道：t = 3cm、454㎡、細粒度As(再生) t = 5cm、295㎡、アスファルト安定処理(再生) t = 9cm、7㎡、インターロッキングブロック		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月19日	契 約 金 額	16,178,400円
工 期 (着 工)	平成30年 9月19日	工 期 (完 成)	平成31年 1月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協業組合カンセイ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地の6		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年 1月 7日	変 更 金 額	2,041,200円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成31年 1月11日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,219,600円
変 更 内 容	【布設延長】 管種：HPP、口径：φ100、延長：218.16m 管種：HPP、口径：φ75、延長：2.89m 給水管管種：PP、口径：50他、31箇所 【仕切弁等】 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：3基 【消火栓】 単口：2基 【産業廃棄物】 アスファルト殻：76t コンクリート殻：66t 【舗装仮復旧工】 車道：t = 3cm、144㎡、密粒度(再生)または細粒度アスコン(再生) 【舗装復旧工】 車道：t = 3cm、454㎡、細粒度As(再生) t = 5cm、295㎡、アスファルト安定処理(再生) t = 9cm、7㎡、インターロッキングブロック		
変 更 理 由	①配管布設経路の変更(増)：試掘の結果、HPPφ100の敷設経路において、既設管(下水道、ガス、石綿管)が支障となることから、配管経路の変更及び石綿管撤去に伴う資材及び労務の変更を要する。②既設凍上抑制材の復旧方法の変更(増)：既設凍上抑制材における材料試験の結果、再利用不可となったことから、新材(同等機能以上)による復旧への変更を要する。③概数の確定による変更(増)：産業廃棄物処分量等の概数確定による数量の変更を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。