

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 本町4丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町4丁目、信濃4丁目、北斗1丁目、新富1丁目、北栄1丁目、春日町3丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	管布設経路の変更(増)、現況復旧に伴う舗装復旧断面の変更(増)、廃止管施工方法の変更(増)、基準点測量の追加(増)、廃止管切替施工箇所の舗装本復旧工事の変更(減)、産業廃棄物処分量等の概数確定による変更(増)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月 2日	契 約 金 額	30,196,800円
工 期（着工）	平成30年 7月 2日	工 期（完成）	平成30年10月 5日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年10月 4日	変 更 金 額	2,095,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年10月 5日	変 更 後 の 契 約 金 額	32,292,000円
変 更 内 容	管布設経路の変更(増)、現況復旧に伴う舗装復旧断面の変更(増)、廃止管施工方法の変更(増)、基準点測量の追加(増)、廃止管切替施工箇所の舗装本復旧工事の変更(減)、産業廃棄物処分量等の概数確定による変更(増)		
変 更 理 由	【管布設経路の変更(増)】既設水道管の埋設位置が当初設計と異なるため。【現況復旧に伴う舗装復旧断面の変更(増)】既設の舗装路盤構成、路盤材料、及び凍上抑制層材料が当初設計と異なるため。【不断水簡易バルブの弃体撤去、及び中蓋挿入工事の追加(増)】不断水簡易バルブ施工箇所の既設水道管が当初設計よりも浅く、弃体撤去及び中蓋挿入工事の追加を要するため。【廃止管施工方法の変更(増)】仕切弁の劣化が著しく進行しており、仕切弁開閉操作が困難であるため。【基準点測量の追加(増)】街区多角点が管布設の掘削に支障となるため。【排泥室の配管変更(増)】塩ビ櫛式排泥室の試験施工のため。【廃止管切替施工箇所の舗装本復旧工事の変更(減)】該当区間の舗装本復旧を別途発注工事で施工するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。